

PROTOKOL O UVEDENÍ DO PROVOZU-PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Po instalaci tepelného čerpadla, vyplní instalační firma tento protokol a předá jej investorovi.

Model a výrobní číslo TČ:		Datum uvedení do provozu:	
Zákazník/provozovatel zařízení: Příjmení, jméno: Ulice, č.: PSČ: Telefon,fax:		Zhotovitel zařízení: Kontaktní osoba: Ulice, č., PSČ: Telefon: Email:	
Podrobnosti o systému a kontrola zařízení: Prostor umístění:		(doplňte hodnotu nebo zatrhněte okénko)	
Okruh chladiva:		Topný okruh:	
Instalace potrubí:	<input type="checkbox"/>	Instalace potrubí:	<input type="checkbox"/>
Kontrola těsnosti:	<input type="checkbox"/>	Instalace komponentů:	<input type="checkbox"/>
Vakuování:	<input type="checkbox"/>	Propláchnutí systému:	<input type="checkbox"/>
Naplněno:	<input type="checkbox"/>	Naplnění:	<input type="checkbox"/>
Doplněno.....kg, celkem.....kg:	<input type="checkbox"/>	Kontrola těsnosti:	<input type="checkbox"/>
Izolace potrubí:	<input type="checkbox"/>	Odvzdušnění:	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Izolace:	<input type="checkbox"/>
Instalace komponentů: (doporučení-použití jednotlivých komponentů topného systému závisí na složení systému)			
Plnicí ventil:	<input type="checkbox"/>	Filtr:	<input type="checkbox"/>
Pojišťovací ventil topné vody.....bar:	<input type="checkbox"/>	Expanzní nádoba.....litrů:	<input type="checkbox"/>
Akumululační nádobalitrů	<input type="checkbox"/>	Zapojení aku.: 4 / 2 trubka (zakroužkovat platné)	<input type="checkbox"/>
Elektrická instalace:			
Kontrola štítku jističe:	<input type="checkbox"/>	Uzemnění:	<input type="checkbox"/>
Napájení + přívodní kabel:	<input type="checkbox"/>	Provedena revize:	<input type="checkbox"/>
Komunikace vnitřní a venkovní jednotky:	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Provozovateli/uživateli byla vysvětlena funkce TČ a jeho ovládání:

Uživateli byla předána faktura od instalační firmy:

Kontaktní osoba v případě dotazů/poruchy:

Prohlašuji, že jsem provedl nastavení TČ podle požadavků provozovatele/uživatele.

Prohlašuji, že systém je nastaven tak, aby nedocházelo ke zbytečnému škrcení průtoku.

Prověřil jsem a pravdivě označil položky v protokolu.

V případě poruchy a následné reklamace může být tento protokol vyžadován společností SGG.

Datum:

Jméno a podpis provozovatele/uživatele

Jméno a podpis servisního technika